

ATA DA REUNIÃO NO BAIRRO BOA VISTA/CAPIM BRANCO

Às 19 horas do dia 24 de junho de 2019, reuniram-se na Escola Simeão Lopes, situada no bairro Boa Vista, no Município de Capim Branco, o Prefeito Municipal Elmo Alves, a Procuradora Municipal Dra. Milka Simões, a Controladora Municipal Luciana Avelar, a Secretária de Finanças Flávia Buéri, o Secretário de Obras Evandro Costa, o Vice-Prefeito Vilmar Xavier da Silva e moradores do bairro Boa Vista, conforme abaixo subscritos. Também participaram os vereadores Fábio, Jairo, Pretinho, Edmar. O Sr. Elmo deu início a reunião dando boas vindas a todos e explicando o motivo da reunião, dizendo que o seu governo é de seriedade, transparência e compromisso. Ele falou sobre o trabalho da Engelider no Município, e continuou dizendo que recebeu o fiscal da Caixa nesta semana para fiscalizar as obras do contrato de financiamento e também do empréstimo tomado pelo Município junto aquela instituição bancária, na gestão anterior. Informou sobre a operação tapa-buraco, em cuja a licitação a Engelider sagrou-se vencedora mas também não conseguiu entregar os serviços de forma satisfatória, tendo ocorrido inclusive a constatação de diferença na pesagem do emulsão de asfalto fornecida pela empresa a menor. Seguidamente o Município licitou as obras da pavimentação da estrada da Boa Vista e novamente a empresa Engelider venceu também esta licitação e não entregou a obra no prazo contratado. Por diversas vezes a empresa solicitou o adiamento do prazo para entrega da obra mesmo passados quase 2 anos da data da contratação e ate hoje a obra não foi concluída, encontrando-se paralisada a quase 1 ano, o que motivou a rescisão unilateral do contrato. Ele disse que realizaram diversas reuniões e diversos prazos foram dados, sendo a última reunião no dia 18 de janeiro de 2019, com prazo de 90 dias. A Sra. Luciana disse que pediram para mudar a forma de fazer o asfalto para quente ao invés de frio e que nesta última negociação estipularam o prazo de entrega da obra para o dia 29 de maio de 2019, cujo o prazo também não foi cumprido pela empresa. A Sra. Milka iniciou sua fala dando boa noite e lembrando de que foram realizadas 8 reuniões com a empresa Engelider no gabinete. Na ocasião do mês de setembro de 2018, a empresa foi notificada e não sendo uma obra complexa a sua conclusão deveria se dar de maneira mais célere, em média em 4 meses, mas que houveram alguns contratemplos que logo foram resolvidos pela Prefeitura, mas ainda assim passados quase 2 anos e a obra não foi entregue. A caixa autorizou a troca de alguns materiais, mas a obra não saiu. Ela continuou dizendo que o encarregado da empresa chegou a dizer na reunião do dia 18 do mês de setembro de 2018, realizada neste mesmo local, que o município estava com tudo em dia, não devendo nada a empresa, mas que como pode ser comprovado pelo Sr. Evandro que é arquiteto e Sec. Municipal de Obras, foi um dinheiro parcialmente perdido, já que a obra não saiu no prazo. Segundo a Sra. Milka durante a reunião a empresa dizia que existiam outras obras nas quais eles estavam trabalhando e não tinham maquinário suficiente. A Sra. Milka disse que o município tem 3 obras pendentes com a Engelider mas que a empresa também não conclui e não responde as notificações, mas que o Município decidiu priorizar o acompanhamento das obras de asfaltamento da Estrada Boa Vista e da Estrada da Maricota. O Sr. Elmo disse que o que eles fizeram eles receberam e que o Município não ficou devendo nada. A Sra. Milka disse que após a reunião do dia 18 de setembro de 2018 houveram outras reuniões e outras notificações feitas a empresa, mas que mesmo com essas notificações a empresa não concluiu a obra. A empresa teria pedido realinhamento de preço segundo a Petrobrás, mas que a empresa não pode parar a obra para pedir o reajustamento de preço. No mês de janeiro de

Joana Maria dos Santos
Luciana Avelar
Elmo Alves
Vilmar Xavier da Silva
Evandro Costa
Flávia Buéri
Fábio
Jairo
Pretinho
Edmar

Luciana Avelar
Vilmar Xavier da Silva
Evandro Costa
Flávia Buéri
Fábio
Jairo
Pretinho
Edmar

2019, a empresa solicitou uma outra reunião que de fato foi realizada no dia 18 do mês de janeiro de 2019, quando foi concedido o realinhamento de preço solicitado pela empresa.

A Sra. Luciana disse que o realinhamento de preço é feito com recurso do Município. A Sra. Milka disse que nesta reunião do dia 18 de janeiro de 2019, ficou acertado que a empresa teria um novo prazo de 90 dias a partir daquela data para concluir e entregar a obra, mas novamente não cumpriu o que ficou acertado, motivando assim a rescisão unilateral do contrato, cujo ato foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município. No dia 19 de junho de 2019 a Engelider enviou um e-mail à Procuradoria do Município dizendo que somente concorda com a rescisão desde que seja sem ônus e sem nenhuma penalização a mesma, sendo este o objeto desta reunião, para que a resolução seja tomada conjuntamente com a comunidade. A Sra. Milka leu partes do e-mail e distribuiu cópias aos presentes. Ela continuou dizendo que seria melhor convocar os moradores e colocá-los a par de toda a situação. O Município já tem condições de realizar uma nova licitação e contratar uma nova empresa. A Sra. Luciana falou que são dois trechos, sendo que o primeiro e maior já foi pago quase metade do valor. O segundo trecho é menor e já foram pagos 340 mil no total a empresa Engelider. Como já foi rescindido o contrato, uma nova licitação pode ser realizada quando uma empresa poderá ser contratada. O Sr. Jerici questionou o que o Município pretende fazer. A Sra. Milka respondeu que o município pretende colocar todos a par da situação e que a única alternativa seria licitar uma nova empresa. A Sra. Luciana disse que a nova licitação será realizada contemplando um material melhor, qual seja, o asfalto quente. O Sr. Elmo disse que em sua ida a Brasília DF em abril de 2019, conversou com o Deputado Diego Andrade e com o Sr. Zé Paulino e que os mesmos são favoráveis pela rescisão do contrato com a Engelider. Disse que o Município não irá concluir a obra somente no caso do Estado não repassar os valores obrigatórios. O Sr. Jerici questionou se o Município está preparando uma nova licitação. O Sr. Elmo disse que o município corre o risco de contratar uma empresa como a Engelider., mas que está sim realizando os cálculos para uma nova licitação. O Sr. Nilber disse que se sente apavorado com o que está vendo, já que seu nome foi citado em um email institucional da prefeitura. Ele disse que o Município não deu chance ao contraditório. Sra. Milka respondeu que ele deverá questionar a empresa Engelider, pois foi ela quem o citou. A Sra. Milka disse que o Município sempre tentou fazer acordos com a empresa e que o nome do Sr. Nilber certamente foi citado pela empresa já que ele esteve presente na reunião do dia 18 de setembro de 2018, quando elogiou demasiadamente a empresa, a chamando de "competente". A Sra. Milka disse que não é normal que a empresa gere um número tão alto de notificações ao Município e grande parte da obra terá que ser refeita. Ela prosseguiu dizendo que a obra já deveria ter sido entregue em 2017. E questionou se o erro da administração foi tentar resolver a situação de maneira amigável. O Sr. Elmo questionou se a empresa deve sair ilesa dessa situação. O Sr. Jairo disse que se tivessem sido tomadas providências com no máximo 3 reuniões, não teria chegado nesse ponto. A Sra. Luciana disse que a última negociação foi feita com prazo até o dia 29 de maio de 2019. Ela leu o email enviado pela empresa Engelider no dia 19 de junho de 2019. O Sr. Jairo disse que ele não está aqui para defender a empresa mas que logo após a notificação, a empresa deveria ter sido chamada. O Sr. Elmo disse que o Município deu inúmeros prazos e enviou diversas notificações para a empresa. O Sr. Evandro disse que em nenhuma hora a Engelider comunicou a

62-048105-61-8357

Jome
Ch

Maria dos Santos

Renato

Roberto

Julio

Luciana

Gracilda

Nezeli

Diogo

Vanessa

Julio

Neuvaldo

Roberto

et

Ariz
Gonçalves
Dir
Conselheiros de Fretas
Esmeralda Sr

Secretaria de Obras que colocaram as máquinas no local das obras, que o mesmo nem sabia da disponibilização das máquinas derradeiramente.

O Sr. Elmo disse que desde o início do contrato houveram problemas com a empresa e que que o ultimo prazo de 90 dias concedido a empresa venceu no dia 19 de abril de 2019. A Sra Flávia disse que ultimamente a Empresa não atende as ligações do Município. A Sra Luciana disse que existem 2 situações possíveis, sendo elas: que os prejuízos acarretados pela empresa fiquem a encargo do Município e neste caso a empresa poderá participar de novas licitações e ganhar, ou penaliza a empresa e quando a Caixa liberar, realiza nova licitação. O Município esta fazendo um processo administrativo para barrar a empresa de participar novas licitações, o que pode acontecer em 30 dias, mas que a empresa pode recorrer para defesa. O Sr Elmo disse que o Município está empenhado em terminar a obra, e que a empresa já mostrou que não tem capacidade de realizar a obra. O Sr Fábio iniciou sua fala dando boa noite e falando que somente o trecho da ponte ainda não foi concluído, mas que quando se usa o recurso federal, ele não pode ser usado para a mesma finalidade, como é o caso da base. A Sra Luciana então esclareceu que foram feitas reuniões com a Caixa para avaliar o que o Município consegue fazer para ter menos perdas. O Sr. Fábio disse que a Engelider poderá participar de uma nova licitação e que a câmara não foi convidada para participar desta rápida reunião, e que talvez essa obra não saia esse ano, já que o processo licitatório demora um pouco e que seria bom passar para os moradores os números, sabendo que tem os impasses. A Sra. Luciana disse que a base tem recurso do próprio Município, no caso do meio fio (como está sendo trocado o material, talvez ele diminua um pouco). Tem 2 semanas que estão sendo os cálculos, que são complexos, já que os preços tem que ser atualizados de acordo com o valor da tabela SINAF. A Sra. Milka disse que o que é mais importante para a população é saber sobre os novos rumos a partir de agora. O Sr Jairo retomou a sua fala dizendo que existem denúncias feitas por ele sobre essa empresa em gestões passadas, mas que os vereadores também tem a obrigação de fiscalizar e cobrar. O Sr. Jerci disse que todas as pessoas foram convidadas a fiscalizar, mas a obra não andou. O Sr. Elmo disse que tudo que está sendo feito é baseado na caixa, com transparência, mas que a qualidade fica por conta do fiscal da obra. E que se a empresa não foi autuada ela poderá ganhar uma nova licitação. O Sr. Moises questionou que se durante esse tempo que ficarem paradas as obras, as máquinas da prefeitura podem ir trabalhando no trecho. O Sr Elmo disse que sim. A Sra. Flávia questionou se a população esta de acordo em licitar uma nova empresa e correr o risco, bem como de penalizar a Engelider pelo eventuais prejuízos causados ao Município, ao que os presentes assim manifestaram:

1. Jane Meire - A favor
2. Vander Valdez Amorim - a favor
3. Valquiria Pereira dos Santos - A favor
4. Ione Maria dos Santos - A favor
5. Valdete Lourenço - A favor
6. Jerci pereira - A favor
7. Vânia Lucia Pereira - a favor
8. Nerivaldo Jose Rodrigues - a favor
9. Ari Gonçalves Dias - a favor
10. Moises Pereira da Costa - a favor

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nerivaldo Rodrigues

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

moises

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

11. Geraldo Pacheco dos Santos – a favor
12. José Francisco Ferreira – a favor
13. Valdineia Maria de Carvalho – a favor
14. Deucélia Aparecida de Carvalho – a favor
15. Welbson Francisco da Silva – a favor
16. Fábio de Oliveira Santos – Contra
17. Jairo do Carmo – Contra
18. Nilber Rodrigues – Contra
19. Vilmar Xavier da Silva - A favor
20. Edmar Pereira de Souza – A favor

Não tendo mais nada a declarar, eu, Natália Sampaio, li a presente, que após aprovada segue assinada por e pelos demais presentes.

João da Silva
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Neivaldo Roberto
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

Geraldo Pacheco
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]