



PREFEITURA: Município de Capim Branco		FOLHA Nº:
OBRA: Reforma da Escola Municipal Professora Rute Braz		DATA: 11/01/18
LOCAL:	SETOP: REGIÃO/ MÊS DE REFERÊNCIA: REGIÃO CENTRAL 18 / JULHO / 2017 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013	ISS: 3,00%
SINAP 10/2017		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO			
			VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %

PRESENTE NA EDIFICAÇÃO

PAREDE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
1.0	ALV-001	ALVENARIA	24992,63				
1.1	ALV-TUJ-025	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR		1,5	1454,08	100	
2.2	REV-001	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS					
2.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER		0,45	435,2	100	
2.2	REV-REB-020	REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA		2,2	2140,8	100	
3.0	PIN-001	PINTURA					
3.1	PIN-ACR-015	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA)		12,22	11867,04	100	
3.2	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR (INTERNO)		5,81	5638,32	100	
3.3	PIN-ACR-015	PINTURA ACRILICA, EM PAREDES, 2 DEMAOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA)		2,41	2343,66	100	
3.4	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR (EXTERNO)		1,15	1113,53	100	

PORTAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
4.0	SER-001	SERRALHERIA	3854,25				
4.1	SER-POR-016	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM, COM BARRA DE APOIO		2,62	2546,84	100	
4.2	SER-POR-011	PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM		0,96	933,92	100	
4.3	SER-POR-025	PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM		0,38	373,49	100	

JANELAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
5.0	SEDS-001	PADRAO SEDS	6155,55				
5.1	SEDS-ESQ-020	JANELA DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - PADRAO SEDS		5,56	5402,24	100	
6.0	PIN-001	PINTURA					
6.1	PIN-ESM-005	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		0,78	753,31	100	

TETO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
7.0	SER-001	SERRALHERIA	3147,1				
7.1	SER-ALC-005	ALÇAPÃO 60 X 60 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METALICA 1" X 1/8", TAMPAS EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METALICA ENRIDECIDA POR PERFIL T		0,26	253,1	100	
8.0	PIN-001	PINTURA					
8.1	PIN-ACR-006	PINTURA ACRILICA, EM TETOS, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE		2,22	2160,08	100	
8.2	PIN-SEL-010	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM TETOS, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR		0,76	733,92	100	

CERAMICA BANHEIRO E COZINHA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
9.0	REV-001	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	11724,06				
9.1	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		10,36	10061,4	100	
10.0	PIS-001	PISOS					
10.1	PIS-CER-020	PISO CERAMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		1,71	1662,66	100	

CERAMICA DIRETORIA, SECRETARIA, RECEPÇÃO/ENTRADA, CIRCULACAO E SALA DE AULA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
11.0	PIS-001	PISOS	12137,42				
11.1	PIS-CER-020	PISO CERAMICO PEI-4 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO		10,84	10530,18	100	
12.0	ROD-001	RODAPÉS					
12.1	ROD-CER-005	RODAPÉ DE CERAMICA H = 10 CM		1,65	1607,24	100	

HIDRAULICA BANHEIRO E COZINHA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
13.0	LOU-001	LOUCAS E METAIS	7577,52				
13.1	LOU-VAS-015	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA		1,37	1331,74	100	
13.2	LOU-MIC-011	MICTORIO DE LOUCA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS		1,05	1018,7	100	
13.3	MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATORIO CROMADA REF. 1194		0,68	664,4	100	
13.4	MET-TOR-021	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR CROMADA		0,13	128,82	100	
13.5	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E LIGAÇÕES CROMADAS		1,4	1356,6	100	
14.0	ACE-001	ACESSÓRIOS					
14.1	ACE-ASS-005	ASSENTO BRANCO PARA VASO		0,06	62,86	100	
15.0	BAN-001	BANCADA					
15.1	BAN-GRA-005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM		0,65	633,42	100	
16.0	INST-001	PONTOS DE INSTALAÇÕES					
16.1	INST-ESG-015	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITARIO)		0,19	180,14	100	
16.2	INST-ESG-005	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATORIOS, MICTORIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)		0,44	431,55	100	
16.3	INST-AGU-005	PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES		0,96	928,62	100	
17.0	HID-001	INSTALACAO HIDRO-SANITARIA					
17.1	HID-REG-035	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 40 MM (1 1/2")		0,31	304,35	100	
17.2	HID-SIF-015	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 50 MM		0,16	155,1	100	
18.0	SOL-001	SOLEIRAS E PEITORIS					
18.1	SOL-GRA-005	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	0,08	76,98	100		
18.2	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	0,31	304,24	100		

FORA DA EDIFICAÇÃO

MURO COM GRADIL FRONTAL, MURO DO FUNDO COM PORTAO E SEM PORTAO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR/META	PESO	MES 1 VALOR %	MES 2 VALOR %	
19.0	MUR-001	MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM	22593,52				
19.1	MUR-BLO-005	MURO DIVISORIO BLOCO DE CONCRETO APARENTE E = 15 CM, H = 1,80 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM		8,21		7972,86	100
20.0	ALV-001	ALVENARIAS E DIVISÕES					
20.1	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO		0,27		265,75	100
21.0	SER-001	SERRALHERIA					
21.1	SER-POR-055	PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO		1,88		1829,95	100
21.2	SER-POR-050	PORTAO DE FERRO PADRAO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	0,63		609,26	100	
22.0	SINAPI - 10/2017						

22.1	73737/3	GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,2M		10,32			10018,26	100
23.0	PIN-001	PINTURA						
23.1	PIN-ESM-005	PINTURA OLEO/ESMALTE, 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO		1,95			1897,44	100
GRAMADO								
24.0	PAI-001	PAISAGISMO						
24.1	PAI-GRA-005	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	1830,24	1,15			1116	100
25.0	OBR-001	OBRAS VIARIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)						
25.1	OBR-VIA-075	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M		0,74			714,24	100
TELHADO								
26.0	COB-001	COBERTURAS						
26.1	COB-TEL-015	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2	1812,14	1,87			1812,14	100
PASSEIO								
27.0	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES						
27.1	URB-PAS-005	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	1300,82	1,34			1300,82	100
TOTAL DA MEDIÇÃO			97114,25	100			69588,53	27536,72
TOTAL ACUMULADO							69588,53	97114,25
PERCENTUAL SIMPLES (%)							71,66	28,35
PERCENTUAL ACUMULADO (%)							71,66	100

ENGENHEIRO SAMUEL CARLOS DINIZ DOS SANTOS CREA: MG 223019/LP

Prefeito Municipal de Capim Branco: ELMO ALVES DO NACIMENTO